

后勤保障部新冠肺炎疫情防控工作 周报

(第24期)

2020年7月27日

政治引领 党建强基 保障有力 信息驱动

【大变局下，做好这件事意义重大】

编者按：7月21日，习近平总书记在企业家座谈会上强调，在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，我们必须集中力量办好自己的事。他指出：要充分发挥国内超大规模市场优势，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，提升产业链供应链现代化水平，大力推动科技创新，加快关键核心技术攻关，打造未来发展新优势。就如何在变局中把握战略定力，集中力量办好自己的事？全国政协文化文史与学习委员会副主任叶小文刊发在《人民论坛》的文章《大变局下，做好这件事意义重大》，我们一起来学习一下。

■集中力量办好自己的事，在当下有何深刻意蕴？

审时度势，2020年是两个“决战决胜”之年和两个“大局”之年。两个“决战决胜”：一个是全面建成小康社会要决战决胜，另一个是脱贫攻坚要决战决胜。决战，没有退路；决胜，别无选择。无论战与胜，要点在于“决”，关键在于“决”，在于能否全党不忘初

心、全民万众一心，集中精力办好自己的事情。

两个“大局”：一个是实现中华民族伟大复兴的大全局。中华民族百多年来历经磨难，现在离实现中华民族伟大复兴的目标越来越近，再往下走，每一步都是惊险一跳，都是从量变到质变的巨大飞跃。国际经验表明，人均GDP在3000美元—10000美元的阶段，既是中等收入国家向中等发达国家迈进的机遇期，也是矛盾增多、爬坡过坎的敏感期。这一时期，经济容易失调，社会容易失序，心理容易失衡，步子容易迈错，机遇容易丢失，内外挑战严峻。

另一个是世界百年未有之大变局。新一轮科技革命和产业革命正在加快重塑世界，加之全球化的作用，世界正在形成新的政治、经济、社会、文化生态，正在经历新一轮大发展大变革大调整。大国战略博弈全面加剧，国际体系和国际秩序深度调整，人类文明发展面临的新机遇新挑战层出不穷，不确定性不稳定性因素明显增多。大国在因应这些世界大势带来的机遇和挑战的过程中，顺势而进者走强、逆势而动者走弱，并依据实力地位消长和驾驭国际规制的水平而重新排列组合。由此，中国的发展面临前所未有的新挑战和新机遇。

事实上，无论是近在眼前的两个“决战决胜”，还是关乎大战略、大布局的两个“大局”，说到底，最重要的都是要集中精力办好自己的事情。正如习近平总书记强调的，“最重要的，还是要集中精力办好自己的事情，不断壮大我们的综合国力，不断改善我们人民的生活，不断建设对资本主义具有优越性的社会主义，不断为我们赢得主动、赢得优势、赢得未来打下更加坚实的基础”。

■集中力量办好我们自己的事，要点在于“定心”

一要立心。“欲事立，须是心立”“身之主宰便是心”“不能胜寸心，安能胜苍穹”。二要持心。“古人说：‘天下之难持者莫如心，天下之易染者莫如欲。’一旦有了‘心中贼’，自我革命意志就

会衰退，就会违背初心、忘记使命，就会突破纪律底线甚至违法犯罪”。**三要净心。**“‘本’在人心，内心净化、志向高远便力量无穷。”**四要专心。**“夫心无二用，一念在得，一念在失，一念在文字，是三用矣。所事宁有成耶？”归结起来，就是“定心”，即心有定力、心增定力、心聚定力。而“定心”之难，难在“事上磨练”“知行合一”，难在不仅敢于斗争还要善于斗争。在各种重大斗争中，我们要坚持增强忧患意识和保持战略定力相统一、坚持战略判断和战术决断相统一、坚持斗争过程和斗争实效相统一”。从鸦片战争到新中国成立前的一百多年间，中华民族一直积贫积弱、内忧外患。这就注定了新中国成立后一百年的发展进步，一定要殚精竭虑、内稳边安。

当前，我们不仅要防止落入“中等收入陷阱”，也要防止落入“西化分化陷阱”。世界上总有些人想要遏制中国的和平崛起，但目前他们还找不到现成有效的对付中国的工具，于是就手忙脚乱、全面出击。贸易战、科技战、金融战等手段层出不穷，同时不遗余力地挑起纷争，甚至公然为“台独”打气，为“藏独”“疆独”招魂，为“港独”“港闹”煽风，制造种种陷阱，意在使我国疲于应对，阻滞、延缓我国的快速发展。

对此，我们要保持战略定力。只要把自己的事情办好，他们就计无可出。中国不会炫耀武力，但这不等于没有实力；中国从不惹事生非，但这不等于胆小怕事。中国绝不会拿自己的核心利益做交易，也绝不会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果。应对周边纷扰要有斗争艺术，要有定心、定力、定数。而最好的办法，还是“谋定而后动，厚积而薄发，更加主动办好自己的事情”，使自身强大起来。

■集中力量办好我们自己的事，难点在于“集中”

为什么世界上但凡一切大事好事，办的人多了，办的摊子大了，办的时间长了，反而难以办好？对此，习近平总书记有简明生动、一

针见血的概括，即这是因为“很容易走着走着就忘记了为什么要出发、要到哪里去，很容易走散了、走丢了”。苏联共产党只有20万党员时打败了资产阶级临时政府，建立了政权；200万党员时打败了德国法西斯，保卫了政权；2000万党员时却失去了政权，这其实就是因为“走散了、走丢了”。

“集中精力”，要切防“走散”“走丢”——精散气散则神散，心散人散队伍散，必然心丢人丢事业丢。我们这样一个大国，最大的“集中”，就是聚合人民的磅礴之力。

“聚合”，首先是“聚”。一盘散沙，泥沙俱下，群龙无首，鱼龙混杂，就谈不上“聚”。办好中国自己的事情，头绪很多，矛盾很多，但焦点、中心、重心、核心、圆心，无疑就是作为中流砥柱、作为主心骨的中国共产党。中国共产党的强大创造力、凝聚力、战斗力，来自于其特别善于“聚”、特别能够“聚”、特别确保“聚”。中国人民的力量，中国强起来的力量，根本上还是来自于中国共产党的领导，来自于中国特色社会主义伟大实践。在中国共产党的坚强领导和顽强拼搏下，全体中华儿女不断奋进，凝聚起同心共筑中国梦的磅礴力量。

“聚合”，其次是“合”。天下没有一片相同的树叶，世界上总有无数的矛盾，而“合”的关键就在于正确处理一致性和多样性的关系。一致性要有多样性基础，多样性必须坚持一致性指导。既不能过于追求一致性，也不能过于放任多样性，要坚持求同存异、不断聚同化异。正如习近平总书记强调的，“只要我们把政治底线这个圆心固守住，包容的多样性半径越长，画出的同心圆就越大”。我们要高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，坚持一致性和多样性统一，找到最大公约数，画出最大同心圆。

只要我们保持战略定力，全面深化改革开放，集中力量办好自己的事，就一定能在危机中育新机、于变局中开新局。

【工作安排】

【7月22日】后勤保障部党委召开“提升后勤治理体系和治理能力规范化建设”专题民主生活会。学校纪委副书记刘珂、校党委组织部副部长王欣到会指导。后勤保障部党委书记、部长殷录民汇报了房改工作整改报告，认真查摆了房改和住房管理制度漏洞和薄弱环节，全面梳理后勤治理体系与治理能力存在的问题，提出整改意见和思路，并作个人检视剖析。其他班子成员依次作自我检视剖析，相互开展批评与自我批评。

刘珂在点评时表示，后勤保障部党委专题民主生活会会前准备充分，原因分析客观具体，查摆问题聚焦透彻，相互批评坦诚相见，整改措施具体深入，取得了很好效果，是一次质量较高、富有成效的专题民主生活会。他对后勤规范化建设提出三点要求：一是抓思想。二是抓学习。三是抓落实。

会议就抓好整改工作提出三项措施：一是整改永远在路上，要持续抓好常态化、制度化学习教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，贯彻落实党的十九届四中全会精神。二是发挥党的领导优势，加强党的建设，加强作风建设，加强廉政建设，主动作为、提前谋划，真抓实干。三是积极提升内部治理能力，增强职工凝聚力，挖掘服务保障中的盲点、触及历史遗留的难点，解放思想，攻坚克难。

会后，后勤保障部党委进行了第七次理论中心组学习。传达了学校关于认真组织学习《习近平治国理政》第三卷、《习近平总书记教育重要论述讲义》的通知；学习了习近平总书记《坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化》重要讲话精神，解读了人民日报社《国家治理》周刊发表的《推进国家治理体系和治理能力现代化需要把握的重点》。

【服务进行时】

■饮食管理服务中心积极配合做好校领导慰问工作。传达并要求各部门、餐饮部学习国家卫健委发布实施新冠疫情期间相关卫生规范。下发2020年管理体系现场审核问题清单，各校区餐饮部对照清单进行整改，同时编写多期管理体系文件培训课件，对本部相关负责人和专职食品安全员进行专题培训。举办第17期技术骨干线上培训。

■交通通讯管理服务中心成立重大任务保障领导小组，精心挑选术过硬、政治合格、服务意识强、有着多年保障重大任务经验的优秀驾驶员执行此次车辆保障任务，以安全、优质、高效的保障能力及防疫能力，出色地完成了英语四六级考试用车及高考阅卷用车任务。

■幼教服务中心组织夏季安全专项检查，恶劣天气园所及周边安全隐患排查。各部门各项工作记录、材料等整理归档。各幼儿园组织教职员工进行竞岗述职，优化组合。组织幼儿体育游戏研发教研会，幼儿园开展丰富多彩的户外体育游戏。组织炊事班进行“水果拼盘创意活动”比赛，组织青年教师“我与山大共发展”演讲活动。

■中心校区和洪家楼校区管理办公室提升校园环境，组织绿化保洁人员对大成广场、图书馆周边、知新楼周边等区域进行修剪，在全校范围内进行清除杂草，喷洒杀虫剂。提早准备，做好校内防汛工作，洪家楼校区协同宏泰物业，落实防汛工作预案，对校内各楼宇低洼出口储备沙袋，平桥两边继续堆放防汛沙袋，确保校园安全。

■趵突泉校区管理办公室做好校领导慰问活动等相关工作安排。召开工程例会，就学生宿舍暑期改造如何顺利实施展开分析研讨。做好教九口腔教室改造、中心配电室改造、体育场清理等修缮项目。

■千佛山校区管理办公室组织员工对绿地内杂草集中清理，开展八号楼地下室集中灭蚊工作，对校医院墙面字体进行涂色修复。积极推动社区户表改造工作，在燕山小区勘探现场，确定表箱位置；组织

千佛山东院住户召开电梯加装座谈会。集中开展社区卫生死角清洁工作，配合街道居委会、城管社区网格员做好创城工作。

■后勤公司及其所属、托管企业清理关闭工作积极有序推进，方兴公司、实业公司分别召开清算组第二次会议，对前段工作做回顾，对下一步工作做布置；华茂公司就人员安置办法再次征求职工意见。

【民生工程】

■修缮工程顺利完成2021年中央评审项目，后勤保障部修缮经费申报金额为1.97亿元，评审金额为1.82亿元，审减率为7.78%。在建工程：中心校区、千佛山校区继保单元更换。趵突泉校区学生公寓1号楼改造。千佛山校区新增教九课桌椅、多媒体；学生公寓5号楼外墙改造；学生公寓6号楼外墙改造。启动饮食管理服务中心2020年工装采购内部招标1项；召开中心校区化学与化工学院实验室通风方案论证。

■房改办公室继续推进中心校区南院45号楼的大证办理大证数据挂接工作，提交测绘报告、土地证、法人证等申报材料，准备申报。根据学校财务部要求，开始报送2021年度教育部房帖预算。推进中心校区南院西区危房改造工作。

【以榜样力量，建功“双一流”】

■严谨踏实·恪尽职守。延宏，女，中共党员，1972年6月出生，现任后勤机关人力资源科科长。

正是在房改办工作的8年期间，她在处理错综复杂的问题和困难中，树立了全局观念，养成了严谨踏实的工作作风。工作中从不拖拉、不出错，认真负责、坚持原则，能替别人解决的问题一定立即解决，解决不了的说明原因。在房改办工作期间，建立了全校住房数据库，使住房管理不再靠口传、靠笔记。在人力资源科，建立起后勤职工数据库；根据学校《后勤队伍能力提升方案》，制定《后勤队伍建

设方案》。

多年的历练、多岗位的实践，无论在哪个岗位上，她都以服务为本位，兢兢业业，恪尽职守。特别在疫情防控工作中，从初三到现在，加班加点投入到工作中，积极在学校新闻网、官微发表文章《给后勤职工的一封信》《践行初心使命 后勤用担当奉献筑起“战疫”防线》，鼓舞着后勤每一位职工。同时她兼任学校安全生产工作组相关协调及文字工作，在平凡的工作中为学校安全与发展贡献力量！

■**兢兢业业·党员先行。**于红，女，中共党员，1966年11月出生，现任中心校区和洪家楼校区管理办公室物业监管科科长，洪家楼校区党支部书记。

她自2001到后勤工作至今已20年，担任过管理科副科长、党务秘书，工作认真负责在平凡岗位上兢兢业业的努力着。2011年4月担任洪家楼校区监管科科长，她及时转变职能，加强自我学习，积极提高物业监管的水平，以高度的责任心和使命感，尽职尽责，使各项工作得以顺利完成，实现安全生产无事故。在此次新冠肺炎疫情防控工作中，她作为支部书记，始终站在工作第一线，发动各级党员干部，立即行动起来，关键时刻挺在前，守护着校区、社区安全，带领支部党员干部在山大五宿舍做志愿者，站在社区防控疫情第一线，充分发挥先锋模范作用，正是他们为控制疫情构筑严密防线。

于红荣获学校颁发的2007年“三八红旗手”，2010年被评为学校“工会积极分子”、“计划生育先进个人”，2011年度考核成绩优秀，2016年被评为“优秀共产党员”等多项荣誉。

■**服务民生·担当奉献。**顾文静，女，1970年6月出生，现任房改办住房管理科副科长兼房改办党支部书记。

2013年2月来到房改办公室，面对新岗位新挑战，她做有心人，认真学习业务知识，很快适应了新岗位要求。2019年初，学校职能调

整，住房管理科两位同志调整至资实部公房中心，管理科只剩下她一人，她不等不靠克服重重困难，经常加班加点，较好完成了所负责的各项工作任务。特别是疫情期间，她舍小家顾大家，在父亲去世第三天，就承担起青年公寓住房住户信息排查工作，与同事们一起加班到晚上九点，详细了解住户外出信息，并向住户宣传疫情防控常识。

她在支部党课时提出：“全心全意为全校教职医务员工服好务，是我们的初心与使命。”她一直在努力探索实践，如何充分发挥小支部的优势、体现小支部特色，用组织凝聚人心、用榜样鼓舞力量，确保房改各项工作顺利完成，为学校“强院兴校”行动提供强大力量。

在幼教一线工作23年来曾获历下区优秀教师、历下区优秀班主任、后勤系统业务标兵等称号。多次获学校工会工作先进个人；被评为2015至2016年度学校人口和计划生育工作先进个人；2015年、2016年被评为后勤优秀工作者；2017年被评为后勤优秀党员。

【近期重点推进工作】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至7月24下午17:00）

领取单位	水银温度计	口罩一次性医用	口罩（朝美）	口罩KF94	口罩N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒剂（L）	次氯酸消毒剂（L）	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免洗手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	分免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）
中心校区	173	62200	20	120	0	62	105	125	94	55	24	160	108	6250	280	216	19160	411	###	777	4367	1	1	35	45	245	400	521
洪家楼校区	52	29395	0	60	0	55	31	64	58	46	11	218	1	1675	20	230	17610	163	800	600	198	1	1	30	15	129	169	240
趵突泉校区	102	22830	10	60	14	39	35	125	42	33	13	95	561	2535	50	189	6260	157	813	500	1715	1	1	25	15	129	65	292
千佛山校区	55	19350	0	60	0	36	45	139	48	37	15	132	181	3200	20	190	3410	115	717	245	1626	1	1	35	15	142	197	132
饮食中心	2	100											1	150						2								
交通中心	2	160	10	0	0	0				2	0	0	1	75	0		0		0	5								
幼教中心		30	60											40														
后勤公司		50	60									12	0.5	60			50	3		1								
房改办		30	20							1							50			6	10							2
后勤机关	2	142	10	150	3	0					0	0	1	0	0	0	7	5	1	3								33
总计	388	134287	190	450	17	192	216	453	242	174	63	617	855	13985	370	825	46547	854	4675	2138	7916	4	4	125	90	645	831	1220

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单						
序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	7月下旬召开党委会，专题研究“后勤保障部党委全体党员大会”相关事项，会议暂定10月份召开。	巩勇、王永华	7月31日	后勤保障部党委	
2	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
3	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
4	3月27日	邀请学校纪委有关专家做八项规定精神专题讲座。	巩勇	9月30日	后勤保障部党委	
5	4月1日	洪家楼校区能源平台主体已完成，等待网络接入；中心、千佛山校区能源平台已进入现场施工。	赵元东、郑延民	9月9日	后勤保障部	
6	4月2日	中心校区南院1—6号楼屋顶维修改造。	赵元东	7月31日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	
7	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
8	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
9	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
10	4月2日	召开后勤保障部党委务虚会，党委委员深入思考如何提升后勤治理能力。	党委委员	9月30日	后勤保障部	
11	4月2日	千佛山校区运动场改造。	郑延民	9月13日	千佛山校区管理办公室	
12	4月2日	千佛山校区南院配电室改造。	郑延民	9月3日	千佛山校区管理办公室	
13	4月2日	千佛山校区学生宿舍9#楼改造。	郑延民	9月12日	千佛山校区管理办公室	
14	4月2日	千佛山校区二次供水改造：前期北高泵房设计勘探现场不合格，需重新设计走手续，目前设计已改完，资料已上报，等待上级部门批复。	郑延民	等待上级部门批复	千佛山校区管理办公室	
15	4月2日	千佛山校区电改河道施工：因汛期将到原因暂停施工，施工单位继续协调河道管理方。	郑延民	与河道管理单位协调后实施	千佛山校区管理办公室	
16	4月10日	趵突泉校区中心配电室改造。	杨汝元	9月31日	趵突泉校区管理办公室	
17	4月29日	2020年秋季适龄幼儿入园摸底、招生。	张卫东	7月31日	幼教服务中心	
18	4月12日	制定后勤《修缮工程验收管理暂行办法》。	刘浩	7月31日	后勤保障部	
19	4月12日	后勤青年骨干培训班开班。	罗司军、延宏	9月30日	后勤保障部	
20	4月14日	列席各单位办公会并查阅办公会相关档案。	巩勇、张新达	12月31日	后勤保障部	
21	4月14日	列席各党（总）支部政治理论学习，调研学习情况，查阅本年度相关档案。	巩勇	12月31日	后勤保障部	
22	4月17日	实施教学区直饮水提升工程。	刘浩	8月31日	后勤保障部	服务师生十件实事
23	4月17日	实施部分老旧学生公寓修缮工程。	刘浩	8月31日	后勤保障部	服务师生十件实事
24	4月17日	继续推进教职工宿舍区多层住宅加装电梯工程。	罗司军	12月31日	后勤保障部	服务师生十件实事
25	4月26日	梳理修订后勤代学校行使职能的制度性文件。	罗司军、张新达	8月31日	后勤保障部	
26	5月14日	饮食中心与校信息办一起完善网上订餐系统。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
27	5月14日	饮食中心深入研究并推进中心发展工作。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
28	5月25日	完成与济南热力集团有限公司核定供热面积等签订委托管理合同前期准备工作。	刘浩、赵元东	7月31日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第11次办公会议纪要
29	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减校园物业量。	彭恒军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年第11次办公会议纪要
30	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减社区物业量。	罗司军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年第11次办公会议纪要
31	5月29日	落实《山东大学“弘扬白衣天使救死扶伤、医者仁心的崇高精神，强化主人翁意识建功双一流”主题活动实施方案》。围绕“强院兴校”“强校兴国”的主题，组织开展全员大学习、大讨论；支部书记上专题党课，并组织研讨活动。	张卫东、王永华	12月31日	后勤保障部党委	
32	6月1日	各校区食堂准备堂食供餐方案。	徐健	根据学校要求确定时间	饮食管理服务中心	
33	6月1日	后勤公司清算。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
34	6月12日	开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
35	6月27日	幼教服务中心教职员工招聘。	张卫东	7月31日	幼教服务中心	
36	7月3日	7月—8月，各校区食堂开展暑期供餐工作，研究制定供餐方案，按照各校区实际情况逐步开放堂食。	徐健	8月20日	饮食管理服务中心	
37	7月6日	中心校区学生公寓13#楼改造。	赵元东	8月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	
38	7月11日	幼教服务中心组织夏季安全专项检查。	张卫东	7月31日	幼教服务中心	
39	7月24日	各校区食堂制定开学供餐预案。	徐健	开学前	饮食管理服务中心	
40	7月24日	幼教服务中心员工竞聘上岗。	张卫东	7月31日	幼教服务中心	

中心校区未竣工项目施工进度展（7.25）

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工中	项目进展情况
1	中心校区学生公寓13#楼改造	7月1日	60	8月30日	是	
2	中心校区学生公寓13#楼改造-整体卫浴	6月底对接		8月30日前完工	是	加工中
3	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45	7月23日	是	
4	中心校区公共教学楼电梯采购	5月14日	50	7月20日	是	
5	中心校区新一代半导体材料集成攻关大平台高压线落地工程	5月8日	60	7月7日	是	
6	中心校区17#公寓一二层卫生间改造工程-西侧	6月24日	40	8月14日	是	
7	中心校区南院家属区1-6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	
8	中心校区功能材料楼前广场地面整修	6月29日	30	7月29日	是	
9	山东大学继电保护单元更换项目	7月10日	60	9月9日	是	
10	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	

趵突泉校区未竣工项目施工进度 (7.25)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工中	项目进展情况																						
1	学生公寓1号楼	7月20日	40	8月31日	是	<table border="1"> <caption>项目1: 学生公寓1号楼</caption> <thead> <tr><th>项目</th><th>进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>拆除</td><td>40%</td></tr> <tr><td>屋面</td><td>0%</td></tr> <tr><td>强电</td><td>0%</td></tr> <tr><td>弱电</td><td>0%</td></tr> <tr><td>水网</td><td>0%</td></tr> <tr><td>内墙</td><td>0%</td></tr> <tr><td>地面</td><td>0%</td></tr> <tr><td>卫生间</td><td>0%</td></tr> <tr><td>门窗</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	项目	进度	拆除	40%	屋面	0%	强电	0%	弱电	0%	水网	0%	内墙	0%	地面	0%	卫生间	0%	门窗	0%		
项目	进度																											
拆除	40%																											
屋面	0%																											
强电	0%																											
弱电	0%																											
水网	0%																											
内墙	0%																											
地面	0%																											
卫生间	0%																											
门窗	0%																											
2	大学生活动中心室外配套工程				否																							
3	教学9号楼, 口腔楼公共教室改造	6月26日	40	8月6日	是	<table border="1"> <caption>项目3: 教学9号楼, 口腔楼公共教室改造</caption> <thead> <tr><th>项目</th><th>进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>拆除</td><td>100%</td></tr> <tr><td>堵面</td><td>60%</td></tr> <tr><td>水</td><td>100%</td></tr> <tr><td>暖</td><td>100%</td></tr> <tr><td>电气</td><td>85%</td></tr> <tr><td>地面</td><td>10%</td></tr> <tr><td>门窗</td><td>50%</td></tr> </tbody> </table>	项目	进度	拆除	100%	堵面	60%	水	100%	暖	100%	电气	85%	地面	10%	门窗	50%						
项目	进度																											
拆除	100%																											
堵面	60%																											
水	100%																											
暖	100%																											
电气	85%																											
地面	10%																											
门窗	50%																											
4	教学9号楼, 口腔楼公共教室课桌椅	7月20日	30	8月20日	否																							
5	趵突泉校区教学9号楼, 口腔楼公共教室多媒体	7月20日	30	8月20日	否																							
6	山东大学趵突泉校区中心配电室改造工程	6月5日	90	9月5日	是	<table border="1"> <caption>项目6: 山东大学趵突泉校区中心配电室改造工程</caption> <thead> <tr><th>项目</th><th>进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>户内高压柜安装</td><td>100%</td></tr> <tr><td>10kV-20kV柜</td><td>100%</td></tr> <tr><td>0.4kV-0.22kV柜</td><td>80%</td></tr> <tr><td>高低压柜柜体安装</td><td>100%</td></tr> <tr><td>高低压柜柜体调试</td><td>60%</td></tr> <tr><td>柜体接地网安装</td><td>100%</td></tr> <tr><td>柜体接地网调试</td><td>40%</td></tr> <tr><td>柜体接地网验收</td><td>0%</td></tr> <tr><td>柜体接地网验收</td><td>0%</td></tr> <tr><td>柜体接地网验收</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	项目	进度	户内高压柜安装	100%	10kV-20kV柜	100%	0.4kV-0.22kV柜	80%	高低压柜柜体安装	100%	高低压柜柜体调试	60%	柜体接地网安装	100%	柜体接地网调试	40%	柜体接地网验收	0%	柜体接地网验收	0%	柜体接地网验收	0%
项目	进度																											
户内高压柜安装	100%																											
10kV-20kV柜	100%																											
0.4kV-0.22kV柜	80%																											
高低压柜柜体安装	100%																											
高低压柜柜体调试	60%																											
柜体接地网安装	100%																											
柜体接地网调试	40%																											
柜体接地网验收	0%																											
柜体接地网验收	0%																											
柜体接地网验收	0%																											
7	体育场看台拆除				否																							
8	运动场周边建筑物拆除				否																							

千佛山未竣工项目施工进度 (7.25)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工中	项目进展情况																				
1	千佛山校区南院配电室	5月2日	100	8月31日	是	<table border="1"> <caption>项目1: 千佛山校区南院配电室</caption> <tr><th>任务</th><th>进度</th></tr> <tr><td>前期准备</td><td>100%</td></tr> <tr><td>新建变电站</td><td>100%</td></tr> <tr><td>电缆沟</td><td>100%</td></tr> <tr><td>变压器</td><td>0%</td></tr> <tr><td>配电箱</td><td>30%</td></tr> <tr><td>电缆敷设</td><td>0%</td></tr> </table>	任务	进度	前期准备	100%	新建变电站	100%	电缆沟	100%	变压器	0%	配电箱	30%	电缆敷设	0%						
任务	进度																									
前期准备	100%																									
新建变电站	100%																									
电缆沟	100%																									
变压器	0%																									
配电箱	30%																									
电缆敷设	0%																									
3	学生公寓9#楼改造项目	7月1日	60	9月1日	是	<table border="1"> <caption>项目3: 学生公寓9#楼改造项目</caption> <tr><th>任务</th><th>进度</th></tr> <tr><td>拆除</td><td>100%</td></tr> <tr><td>屋面</td><td>0%</td></tr> <tr><td>强电</td><td>0%</td></tr> <tr><td>弱电</td><td>0%</td></tr> <tr><td>水网</td><td>0%</td></tr> <tr><td>内墙</td><td>0%</td></tr> <tr><td>地面</td><td>10%</td></tr> <tr><td>卫生间</td><td>0%</td></tr> <tr><td>门窗</td><td>0%</td></tr> </table>	任务	进度	拆除	100%	屋面	0%	强电	0%	弱电	0%	水网	0%	内墙	0%	地面	10%	卫生间	0%	门窗	0%
任务	进度																									
拆除	100%																									
屋面	0%																									
强电	0%																									
弱电	0%																									
水网	0%																									
内墙	0%																									
地面	10%																									
卫生间	0%																									
门窗	0%																									
4	学生公寓5#外墙粉刷	7月25日	30	8月25日	是																					
5	学生公寓6#-7#外墙粉刷	7月25日	30	8月25日	是																					
6	山东大学千佛山校区运动场改造工程	6月3日	90	9月6日	是	<table border="1"> <caption>项目6: 山东大学千佛山校区运动场改造工程</caption> <tr><th>任务</th><th>进度</th></tr> <tr><td>运动场拆除</td><td>100%</td></tr> <tr><td>草坪拆除</td><td>100%</td></tr> <tr><td>运动场改造</td><td>100%</td></tr> <tr><td>排水沟</td><td>100%</td></tr> <tr><td>草坪铺设</td><td>0%</td></tr> <tr><td>附属用房改造</td><td>50%</td></tr> <tr><td>看台防水</td><td>40%</td></tr> </table>	任务	进度	运动场拆除	100%	草坪拆除	100%	运动场改造	100%	排水沟	100%	草坪铺设	0%	附属用房改造	50%	看台防水	40%				
任务	进度																									
运动场拆除	100%																									
草坪拆除	100%																									
运动场改造	100%																									
排水沟	100%																									
草坪铺设	0%																									
附属用房改造	50%																									
看台防水	40%																									
8	千佛山校区教学九楼公共教室改造课桌椅	7月15日	30	8月15日	是	<table border="1"> <caption>项目8: 千佛山校区教学九楼公共教室改造课桌椅</caption> <tr><th>任务</th><th>进度</th></tr> <tr><td>拆除</td><td>100%</td></tr> <tr><td>安装</td><td>100%</td></tr> </table>	任务	进度	拆除	100%	安装	100%														
任务	进度																									
拆除	100%																									
安装	100%																									
9	千佛山校区教学九楼公共教室改造多媒体	7月15日	30	8月15日	是	<table border="1"> <caption>项目9: 千佛山校区教学九楼公共教室改造多媒体</caption> <tr><th>任务</th><th>进度</th></tr> <tr><td>拆除</td><td>100%</td></tr> <tr><td>安装</td><td>50%</td></tr> </table>	任务	进度	拆除	100%	安装	50%														
任务	进度																									
拆除	100%																									
安装	50%																									
10	山东大学继电保护单元更换项目-千佛山校区	7月10日	60	9月9日	是	<table border="1"> <caption>项目10: 山东大学继电保护单元更换项目-千佛山校区</caption> <tr><th>校区</th><th>进度</th></tr> <tr><td>中心校区</td><td>45%</td></tr> <tr><td>千佛山校区</td><td>10%</td></tr> </table>	校区	进度	中心校区	45%	千佛山校区	10%														
校区	进度																									
中心校区	45%																									
千佛山校区	10%																									
11	山东大学能源管理平台建设-千佛山校区	5月25日	90	9月9日	是	<table border="1"> <caption>项目11: 山东大学能源管理平台建设-千佛山校区</caption> <tr><th>任务</th><th>进度</th></tr> <tr><td>电表更换</td><td>60%</td></tr> <tr><td>水表更换</td><td>65%</td></tr> </table>	任务	进度	电表更换	60%	水表更换	65%														
任务	进度																									
电表更换	60%																									
水表更换	65%																									

每周电梯增设进展统计表（2020.7.18—7.24）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	1	0	5	三宿舍5号楼4单元电梯加装公示完毕，到校档案馆拍摄楼宇基建材料，准备收费。
		五宿舍	38	9	2	16	本周新增1部电梯完工；2部施工中，1部走政府审批流程。召开单元业主协调会三次。
3	趵突泉校区	东村、西村舜	1	0	0	2	向住户提供政策指导。
4	千佛山校区	北院、东院	21 (含3部搁浅)	0	0	10	1.与东院3-2单元牵头人联系，近日学校相关部门与一层住户协商，仍坚持反对； 2.与居委会再次联系对接，争取支持； 3.与北院23-2单元牵头人对接，牵头人再与低层住户沟通； 4.与东院3-4单元住户开会对接，再次介绍政策及加装流程，选出单元牵头住户代表。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部电梯正在施工中；另1部电梯手续已办理，因连廊长度问题正在组织住户协商中，协商一致后即可开工建设。
合计			76	17	3	35	三宿舍1部电梯公示完毕，准备收费；五宿舍1部电梯完工。

每周水改进展统计（2020.7.18—7.24）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%，安装水表之前户表改造分为：三部分，第一部，户表井到单元内，这部分除去三栋高层8、9、10楼以及34.35.36.42.43.44号楼，都已施工完毕。第二部分为楼内立管及PE分管的穿管合口安装，这部分除去三栋高层以及34.3536.42.43.44号楼，都已施工完毕。第三部分为打眼入户敷设PPR管道并预留合口，这部分已完成300余户。	打眼入户敷设PPR管道并预留合口，完成160余户。
2	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外围管网及室内管网已铺设完毕，泵房改造已完成并投入使用，二宿舍1、3、5、7、9、11、13号楼室外水表已安装完成。 2.三宿舍水改全部完成。	二宿舍在新水表井内安装2号楼、4号楼室外水表。
3	趵突泉校区	二供	东村（高层）	等待济南市城乡水务局批复过河、过涵洞方案，全力推进中。（目前仍以此原则为主）	7.23日，二供康经理、王总监理、施工队到东院勘查现场，就进场前期工作进行磋商，提出要求：监理办公室、工人居住地、材料存放地、确认150mm管道是否可以过涵洞？经向杨主任汇报后，都予以协调好并告知。准备近期再次勘查现场并调研一户两表住户的意见。
4	千佛山校区	二供	东院、北院（高层）	签约户数达到94%以上，北高泵房位置不合理，水务集团需要重新勘探新的位置。东院已确定泵房位置。	北高泵房位置不合适，河道手续正在进行中。7月21日东院泵房施工单位已在东院施工现场粘贴施工标语，施工人员正在做核酸检测，合格后陆续进场施工。

备注：直供水现在还没有政策。

每周电改进展统计（2020.7.18—7.24）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电室部分改造需多次停电，现在是在用电高峰期，没有临时供电设备，所以现在配电室部分改造也无法施工。	竣工验收资料已上报电力公司
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成，二宿舍四个变压器室、三宿舍两个变压器室已运送到三宿舍院内。	1.竣工材料已上报供电局等待验收。 2.二宿舍1、3、5、7、9、11号楼进楼电缆孔和电表出线孔施工完毕。
		五宿舍	花坛北侧2个箱变基础完成；变电室周边施工完成，开始在变电室内施工。16号楼、18号楼二个箱变基础引发群体反对事件，暂停施工。	1.竣工材料上报供电局不符合要求拿回来修改。 2.变电室内施工本周26号完成。
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	电改基础施工基本完毕，等待验收后继续推进。	东村：本周再次联系恒固电气公司宋工，据悉高层电改设计图纸变更正在审核中，预算正在测算中；西村、舜玉：据悉验收资料已经陈曦科长上报市公司审核，等待中。
4	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山	北院部分箱变尺寸不全，已经上报相关单位，等待验收。签约已经达到84%。燕山手续跑完等待供电施工单位施工。	1.7月22日燕山电表箱安装完毕，开始进行楼层打孔。 2.土建工程验收施工单位已经与供电公司对接正在整理验收材料。7月24日高层共建预算已上报。

撰稿人：李华明 张新达 王永华 延宏
张莉 肖文杰 陈丹明 张明月
编务统筹：孔晓夏 黄文强 刘晓燕
编审：巩勇